



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional WALISON ALVES DE QUEIROZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WALISON ALVES DE QUEIROZ RNP: 0716878305** Registro: **25158/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720240022777** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 19/03/2024 Baixada em: 20/02/2024

Forma de registro: Substituição à 0720240022777

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: 7330 - ENGTEERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA. EPP

Contratante: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES CPF/CNPJ: 02030715000112

SAUS Quadra 6 Blocos C,E,F e H Número: 6 Bairro: Asa Sul CEP: 70070940

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento: EDIFICIO MINISTRO SERGIO MOTA, BLOCO H

E-Mail: murilo.quaresma@anatel.gov.br

Fone: (61) 23122355

Contrato:

Celebrado em: 07/12/2022

Valor R\$: 245568.73

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Vinculada a ART: 0720240022777

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da Obra/Serviço: SAUS Quadra 6 Blocos C,E,F e H

Número: 6

Bairro: Asa Sul

CEP: 70070940

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento: EDIFICIO MINISTRO SERGIO MOTA, BLOCO H

Data de Início: 01/02/2023

Conclusão efetiva: 20/02/2024

Coordenadas Geográficas: -158053528, -478825268

Finalidade: Outro Código/Obra pública:

Proprietário(a): AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES CPF/CNPJ: 02030715000112

E-Mail: murilo.quaresma@anatel.gov.br

Fone: (61) 23122355

Execução Execução de obra Construção Civil Materiais de Construção Civil de impermeabilização aplicada à construção civil 4801.3600 metros quadrados

Execução Execução de obra Estruturas Estruturas de Concreto e Argamassa Armada de reparo de estruturas em concreto 125.0000 metros quadrados

Execução Execução de obra Estruturas Estruturas de Materiais Mistos de reparo de estruturas mistas 125.0000 metros quadrados

Execução Padronização Construção Civil Materiais de Construção Civil de aplicação de concreto 125.0000 metros quadrados

Observações

Número da ART: **0720240019444** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 08/03/2024 Baixada em: 20/02/2024

Forma de registro: Substituição à 0720240019444

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: 7330 - ENGTEERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA. EPP

Contratante: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES CPF/CNPJ: 02030715000112

SAUS Quadra 6 Blocos C,E,F e H Número: 6 Bairro: Asa Sul CEP: 70070940

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento: EDIFICIO MINISTRO SERGIO MOTA, BLOCO H

E-Mail: murilo.quaresma@anatel.gov.br

Fone: (61) 23122355

Contrato:

Celebrado em: 07/12/2022

Valor R\$: 1445318.70

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Vinculada a ART: 0720240019444

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da Obra/Serviço: SAUS Quadra 6 Blocos C,E,F e H

Número: 6

Bairro: Asa Sul

CEP: 70070940

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento: EDIFICIO MINISTRO SERGIO MOTA, BLOCO H

Data de Início: 01/02/2023

Conclusão efetiva: 20/02/2024

Coordenadas Geográficas: -158053528, -478825268

Finalidade: Outro Código/Obra pública:

Proprietário(a): AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES CPF/CNPJ: 02030715000112

E-Mail: murilo.quaresma@anatel.gov.br

Fone: (61) 23122355

Execução Execução de obra Construção Civil Materiais de Construção Civil de impermeabilização aplicada à construção civil 4801.3600 metros quadrados
Execução Execução de obra Estruturas Estruturas de Concreto e Argamassa Armada de reparo de estruturas em concreto 125.0000 metros quadrados
Execução Execução de obra Estruturas Estruturas de Materiais Mistos de reparo de estruturas mistas 125.0000 metros quadrados
Execução Padronização Construção Civil Materiais de Construção Civil de aplicação de concreto 125.0000 metros quadrados

Observações

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER Nº 2272/2024/GAT/SFT DE 03/05/2024 DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E TÉCNICA – SFT, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 07.818.204249/2024. CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS, TORRES DE RESFRIAMENTO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL E RECUPERAÇÃO DA PISTA PRINCIPAL DA GARAGEM DO COMPLEXO DA SEDE DA ANATEL, CONSTANTES NA(S) ART(S) E NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO 01/02/2023 A 30/08/2023, E QUE SÃO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS: ART. 28º ALÍNEAS “A” A “K” DO DECRETO 23569/33, SUPLEMENTADAS PELO ART. 7º DA LEI 5.194/66, COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 02, 03, 04, 06 E 08 DO ART. 1º DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA, PARA PORTOS, RIOS E CANAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24246 a 24250, o atestado contendo 5 página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 0720240001918
Data: 07/05/2024 Hora: 15:46:48
Código de Controle: I2J4W5P6J0**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnicoprofissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Agência Nacional de Telecomunicações

SAUS, Quadra 6, Bloco H, 5º Andar, Ala Norte - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70070-940
Telefone: (61) 2312-2680 - <https://www.gov.br/anatel>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 53500.339301/2022-70

Interessado: engterra comercio e serviços

A GERENTE DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em especial a disposta no art. 234, inciso I, do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela [Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013](#), examinando os autos do Processo em epígrafe, **Atesta para os devidos fins** que a empresa **ENGTERRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ nº **04.909.730/0001-60**, situada na **QUADRA CL 116, Lote G12, SALA 202, SANTA MARIA, DISTRITO FEDERAL, CEP 73.546-200** presta os serviços de impermeabilização de coberturas, torres de resfriamento e reservatório de água potável e recuperação da pista principal da garagem do Complexo Sede da Anatel situado no Setor de Autarquias Sul, Quadra 06, Blocos C, E, F, H, em Brasília-DF.

Contrato nº: 144/2022

Início do contrato : 07/12/2022

Término do contrato : 01/03/2024

Prazo Contratual de Execução dos Serviços : 01/02/2023 a 30/08/2023.

Valor inicial do contrato : R\$ 1.445.318,70 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e dezoito reais e setenta centavos).

Total geral após 1º termo aditivo : R\$1.690.887,43 (um milhão, seiscentos e noventa mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos).

Responsáveis Técnicos: Walison Alves De Queiroz - Engenheiro Civil - ART 0720240019444 - ART 1º Aditivo: 0720240019454 - (CREA – 25.158/D-DF);

SERVIÇOS EXECUTADOS

Em geral os serviços contemplados no contrato são: impermeabilização de coberturas, torres de resfriamento e reservatório de água potável e recuperação da pista principal da garagem do Complexo Sede da Anatel.

Área Total da Impermeabilização com manta asfáltica: 5.375,99 M²

Área Total de Recuperação da pista principal da Garagem: 125,00M²

PLANILHA DE SERVIÇOS

SERVIÇO:	Execução de serviços de impermeabilização de coberturas, torres de resfriamento e reservatório de água potável e recuperação da pista principal da garagem do complexo sede da anatel
LOCAL:	ANATEL SEDE - SAUS Q. 6 BLOCOS C, E, H e F, Asa Sul - Brasília/DF



CAT nº: 0720240001918

Selo: 07-24246

Página: 1





ITEM	DESCRIÇÃO		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN.	QUANT.
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	280,00
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8,00
1.3	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	280,00
1.4	ART / CREA-DF - RESL 1067/15 CONFEA	UN	1,00
1.5	ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M MÊS ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	8,00
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	UN.	QUANT.
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	CJ	1,00
2.2	PLACA DE OBRA - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,00
2.3	ALUGUEL DE CACAMBA 48H COM RETIRADA	MÊS	102,00
2.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	M3	505,39
2.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	5.054,50
3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA DAS COBERTURAS DOS BLOCOS C, E, H e F	UN.	QUANT.
3.1	DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	4.790,90
3.2	REMOÇÃO DA MANTA ANTIGA (DUAS CAMADAS)	M2	4.790,90
3.3	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M3	479,09
3.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E ÁGUA	M2	4.790,90
3.5	REMOÇÃO DA CALAFETAÇÃO ANTIGA E/OU DETRITOS EXISTENTES COM FERRAMENTAS MANUAIS OU SERRA MAQUITA	M	456,00
3.6	RECOMPOSIÇÃO DOS CANTOS DANIFICADOS COM ARGAMASSA BASE EPOXI	M	456,00
3.7	APLICAÇÃO DE TARUCEL NO INTERIOR DAS JUNTAS	M	456,00
3.8	PREENCHIMENTO DE JUNTA COM SELANTE A BASE DE ALCATRÃO E POLIURETANO	M	456,00
3.9	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	4.790,90
3.10	CURA UMIDA DE SUPERFÍCIES	M2	4.790,90
3.11	APLICAÇÃO DE PRIMIER PARA MANTA ASFALTICA	M3	4.790,90
3.12	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA SBS, ESPESSURA DE 4 MM, DUPLA CAMADA, COLADA COM ASFÁLTO A QUENTE, TIPO IV, TIPO A, ACABAMENTO PP, NBR 9952 E CAMADA DE PROTEÇÃO TÉRMICA COM EPS - XPS DE 20MM DE ESPESSURA	M2	4.790,90
3.13	CALAFETAÇÃO DOS RALOS E TUBOS DE DESCIDA PLUVIAL - CALAFETAÇÃO DE JUNTAS E AO REDOR DE TUBULAÇÕES COM MASTIQUE E REFORÇO COM GROUT NÃO RETRÁTIL SIKAGROUT, DENVERGROUT OU EQUIVALENTE	M2	265,00
3.14	TESTE DE ESTANQUIDADE POR 72H	M2	4.790,90
3.15	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM - COM APLICAÇÃO DE CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	M2	4.790,90
3.16	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO COM MASTIQUE POLIURETANO EM PAINÉIS DE 2M X 2M	M2	4.790,90
3.17	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE RALOS ABACAXI - SEMIESFÉRICO FERRO FUNDIDO	UN	52,00
3.18	EXECUÇÃO DE PLATIBANDA NO PERÍMETRO DAS COBERTURAS DOS BLOCOS E e H 10 CM	M	420,44



3.19	EXECUÇÃO DE RUFO PINGADEIRA EM CONCRETO PREMOLDADO EM TODAS AS COBERTURAS	M	650,00
3.20	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA SPDA	M	820,00
3.21	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE DEMAIS COMPONENTES DA COBERTURA	UN	1,00
3.22	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	UN	1,00
3.23	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	4.790,90
3.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANCORAGEM DE BARRA DE 15CM DE AÇO CA-50 Ø 1/2"	UN	144,00
3.25	TESTE DE ANCORAGEM PARA SISTEMA RETIRADO E REINSTALADO	UN	144,00
5	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA DAS 10 TORRES DE RESFRIAMENTO	UN.	QUANT.
5.1	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DOS ENCHIMENTOS E ELIMINADORES DE GOTAS DAS TORRES	M3	138,60
5.2	REMOÇÃO DAS ENCRUSTAÇÕES DAS TUBULAÇÕES COM ESCOVA DE CERDAS DE AÇO E LIXADEIRA	M	15,00
5.3	PROTEÇÃO DAS ARMADURAS COM APLICAÇÃO DE PINTURA PASSIVADORA NAS ARMADURAS COM PRIMER A BASE DE ZINCO	M	15,00
5.4	PREENCHIMENTO COM GRAUTE FLUIDO 20MPA	M3	0,23
5.5	APLICAÇÃO DE PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA	M2	480,27
5.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DA BACIA E DE TODAS AS PAREDES COM MANTA ASFÁLTICA SBS, ESPESSURA DE 4 MM, DUPLA CAMADA, COLADA COM ASFÁLTO A QUENTE, TIPO IV, TIPO A, ACABAMENTO PP, NBR 9952	M²	480,27
5.7	APLICAÇÃO DE CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	M2	480,27
5.8	TESTE DE ESTANQUIDADE POR 72H	M2	480,27
5.9	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M²	335,72
5.10	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	144,55
5.11	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO COM MASTIQUE POLIURETANO EM PAINÉIS DE 2M X 2M	M2	13,88
5.12	CALAFETAÇÃO DOS RALOS E TUBOS DE DESCIDA PLUVIAL - CALAFETAÇÃO DE JUNTAS E AO REDOR DE TUBULAÇÕES COM MASTIQUE E REFORÇO COM GROUT NÃO RETRÁTIL SIKAGROUT, DENVERGROUT OU EQUIVALENTE	M2	5,36
5.13	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	668,87
5.14	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV)	M²	668,87
4	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA DO RESEVATÓRIO SUPERIOR BLOCO H	UN.	QUANT.
4.1	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	46,30
4.2	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M3	4,63
4.3	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	46,30
4.4	EXECUÇÃO DE CAMADA DE GRAUTE ARMADO DE 5CM SOBRE O PISO DO RESERVATÓRIO (INCLUSIVE VIGAS INVERTIDAS)	M2	46,30
4.5	CURA UMIDA DE SUPERFÍCIES	M2	46,30
	APLICAÇÃO DE PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA	M2	104,82

4.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DO PISO E DE TODAS AS PAREDES COM MANTA ASFÁLTICA SBS, ESPESSURA DE 4 MM, DUPLA CAMADA, COLADA COM ASFÁLTO A QUENTE, TIPO IV, TIPO A, ACABAMENTO PP, NBR 9952	M2	104,82
4.7	APLICAÇÃO DE CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	M2	104,82
4.8	CALAFETAÇÃO DOS RALOS E TUBOS DE DESCIDA PLUVIAL - CALAFETAÇÃO DE JUNTAS E AO REDOR DE TUBULAÇÕES COM MASTIQUE E REFORÇO COM GROUT NÃO RETRÁTIL SIKAGROUT, DENVERGROUT OU EQUIVALENTE	M2	1,21
4.9	TESTE DE ESTANQUIDADE POR 72H	M2	104,82
4.10	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M²	58,52
4.11	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	46,30
4.12	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	104,82
6	RECUPERAÇÃO DO PISO DA GARAGEM E SINALIZAÇÃO	UN.	QUANT.
6.1	DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO DE ESTRUTURAS COM DISCO DE CORTE	M2	125,00
6.2	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	125,00
6.3	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M3	12,50
6.4	REMOÇÃO E RETIRADA DE ARMADURA DE AÇO	M2	125,00
6.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS ARMADURAS DE AÇO METÁLICO COM EMENDA PORO TRANSPASSE E AMARRAÇÃO NAS EXISTENTES	M2	125,00
6.6	RECOMPOSIÇÃO DO PISO RECUPERADO COM GRAUTE FLUIDO 20 MPA	M2	125,00
6.7	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILTAÇÃO	M2	125,00
6.8	REMOÇÃO DE TACHAS E TACHÕES ANTIGOS	UN	180,00
6.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHÕES PARA SINALIZAÇÃO DO PISO DA GARAGEM - AMARELO BIDIRECIONAL REFLETIVO 25X15X5	UN	150,00
6.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHAS PARA SINALIZAÇÃO DO PISO DA GARAGEM - AMARELA REFLEXIVA BIDIRECIONAL 10X10X2	UN	30,00
6.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LOMBADA MODULAR DE BORRACHA PARA SINALIZAÇÃO DO PISO DA GARAGEM - COMPRIMENTO MÍNIMO DE 585CM, ALTURA MÍNIMA DE 5M E LARGURA MÍNIMA DE 35CM	UN	3,00
6.12	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL COM TINTA ACRÍLICA FOSCA AMARELA - 2 DEMÃOS	M2	155,00
6.13	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA ACRÍLICA FOSCA AMARELA - 3 DEMÃOS	M2	583,00
6.14	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL COM TINTA ACRÍLICA FOSCA PRETA - 2 DEMÃOS	M2	101,00
6.15	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA ACRÍLICA FOSCA PRETA - 3 DEMÃOS	M2	80,00
6.10	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	125,00

Declaramos ainda, que a empresa forneceu todo o material e peças de reposição e desempenhou os serviços de acordo com as condições determinadas, não havendo descumprimento contratual.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Felicio, Gerente de Infraestrutura, Serviços e Segurança Institucional**, em 25/04/2024, às 10:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Isaias Agricola Silva Goncalves Filho, Agente Fiscalizador de Contrato**, em 25/04/2024, às 19:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.

Documento assinado digitalmente
WALISON ALVES DE QUEIROZ
Data: 25/04/2024 19:20:10-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11877730** e o código CRC **19455CFC**.

Referência: Processo nº 53500.339301/2022-70

SEI nº 11877730



CAT nº: 0720240001918
Selo: 07-24250
Página: 5

