



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220596941/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO CHIANCA**

Registro: **PE12617590 PE** RNP: **1612617590**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20241117488** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/04/2024** Baixada em: **17/04/2024**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **BELLAVISTA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA**

CPF/CNPJ: **05.123.829/0001-03**

Endereço do contratante: **AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES**

Nº: **297**

Complemento: **LOJA 10 A**

Bairro: **MAURÍCIO DE NASSAU**

Cidade: **CARUARU**

UF: **PE**

CEP: **55012290**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 3.188.186,62**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA GUMERCINDO PEREIRA DOS SANTOS**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **INDIANÓPOLIS**

Cidade: **CARUARU**

UF: **PE**

CEP: **55024743**

Data de início: **12/06/2023**

Conclusão efetiva: **12/06/2024**

Finalidade:

Proprietário: **BELLAVISTA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA**

CPF/CNPJ: **05.123.829/0001-03**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 34.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.3 - EM SAPATAS CORRIDAS 49 - Execução de obra 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.1 - DE REDE DE HIDRANTES 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

Construção de 01 Bloco Habitacional multifamiliar, composto de 35 unidades.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220596941/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220596941/2024

18/06/2024, 10:17

Ax3z4

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Ax3z4



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBRA: Construção de Prédio Residencial com 04 Pavimentos, localizado na Rua Gumerindo Pereira dos Santos, Quadra R, Lotes 05 e 06, Bairro: Indianópolis CARUARU-PE.

Tendo em vista a total execução do contrato firmado entre a empresa BELLAVISTA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA e a empresa SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90, DECLARA aceitar em caráter definitivo, a obra de CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL COM 04 PAVIMENTOS, localizado na Rua Gumerindo Pereira dos Santos, Quadra R, Lotes 05 e 06, Bairro Indianópolis, Caruaru-PE. Estando tudo de acordo com o projeto e com as especificações exigidas, sendo fiscalizada pelo SETOR DE ENGENHARIA dessa Construtora.

CONFORME PLANILHAS EM ANEXO:

PRAZO DO OBRA: 360 DIAS
DATA INÍCIO DA OBRA : 12 DE JUNHO DE 2023.
DATA TÉRMINO DA OBRA: 01 DE MARÇO DE 2024.
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Civil LUZIKENYO L M VELOSO CHIANCA
CREA: 161.261.759-0
ART Nº PE20241117488

Obra: CONSTRUÇÃO DE 01 BLOCO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR, COMPOSTO DE 35 UNIDADES
Local: Caruaru - PE Empresa: SINAITRIZ

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCACAO DE OBRA E DEMARCACAO PARA ELEVACAO DE ALVENARIAS	m²	370,00
1.2	Projeto Hidráulico com área acima 500m².	m²	1.500,00
1.3	Projeto de rede de esgoto sanitário com tratamento simples com área acima de 500m²	m²	1.500,00
1.4	Projeto elétrico de edificações comuns incluindo áreas urbanizadas acima de 500m² m²	m²	1.500,00
1.5	Projeto de Combate a incêndio com área acima de 750m² com Hidrante e extintor.Observação : Aprovado pelo Corpo de Bombeiros.	m²	1.500,00
1.6	Projeto Estrutural	Vb	1,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	192,08
2.2	ATERRO DO CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COMPACTADO MECANICAMENTE COM COMPACTADOR DE SOLOS (SOQUETE) SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	M³	412,25
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	SAPATA CORRIDA		
3.1.1	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURAMENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	320,05
3.1.2	SOLO-CIMENTO (MISTURA EM BETONEIRA), TRAÇO 1:15 (6%), COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO.	M³	64,01
3.1.3	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	127,97
3.2	EMBASAMENTO		
3.2.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	56,68
3.3	RADIER		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220596941/2024, emitida em 18/06/2024



Certidão nº 2220596941/2024
18/06/2024, 12:21
Chave de Impressão: Ax3z4
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2024 e contém 10 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBRA: Construção de Prédio Residencial com 04 Pavimentos, localizado na Rua Gumercindo Pereira dos Santos, Quadra R, Lotes 05 e 06, Bairro: Indianópolis CARUARU-PE.

Tendo em vista a total execução do contrato firmado entre a empresa BELLAVISTA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA e a empresa SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90, DECLARA aceitar em caráter definitivo, a obra de CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL COM 04 PAVIMENTOS, localizado na Rua Gumercindo Pereira dos Santos, Quadra R, Lotes 05 e 06, Bairro Indianópolis, Caruaru-PE. Estando tudo de acordo com o projeto e com as especificações exigidas, sendo fiscalizada pelo SETOR DE ENGENHARIA dessa Construtora.

CONFORME PLANILHAS EM ANEXO:

PRAZO DO OBRA: 360 DIAS
DATA INÍCIO DA OBRA : 12 DE JUNHO DE 2023.
DATA TÉRMINO DA OBRA: 01 DE MARÇO DE 2024.
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Civil LUZIKENYO L M VELOSO CHIANCA
CREA: 161.261.759-0
ART Nº PE20241117488

Obra: CONSTRUÇÃO DE 01 BLOCO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR, COMPOSTO DE 35 UNIDADES
Local: Caruaru - PE Empresa: SINAITRIZ

PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
Item	Descrição	Und	Quant.	
3.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	553,65	
3.3.2	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	553,65	
3.4	PONTOS DE TRAVAMENTO			
3.4.1	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	321,03	
3.4.2	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	7,83	
4	SUPERESTRUTURA			
4.1	ALVENARIA ESTRUTURAL			
4.1.1	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	m²	3.182,81	
4.1.2	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	105,00	
4.1.3	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	140,00	
4.1.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	140,00	
4.1.5	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	2.483,00	
4.1.6	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	52,00	
4.2	LAJES			
4.2.1	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, CAPEAMENTO 4CM, FCK=25MPA.	M²	1.665,00	
4.2.2	ESCORAMENTO TUBULAR METÁLICO PARA FORMAS/LAJES CONCRETO	m²	276,83	
4.3	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO			
4.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA (LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO), INCLUSO FORMA E AÇO PARA ESTRUTURA.	m³	116,55	
5	IMPERMEABILIZAÇÃO			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220596941/2024, emitida em 18/06/2024



Certidão nº 2220596941/2024
18/06/2024, 12:21
Chave de Impressão: Ax3z4
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2024 e contém 10 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBRA: Construção de Prédio Residencial com 04 Pavimentos, localizado na Rua Gumercindo Pereira dos Santos, Quadra R, Lotes 05 e 06, Bairro: Indianópolis CARUARU-PE.

Tendo em vista a total execução do contrato firmado entre a empresa BELLAVISTA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA e a empresa SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90, DECLARA aceitar em caráter definitivo, a obra de CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL COM 04 PAVIMENTOS, localizado na Rua Gumercindo Pereira dos Santos, Quadra R, Lotes 05 e 06, Bairro Indianópolis, Caruaru-PE. Estando tudo de acordo com o projeto e com as especificações exigidas, sendo fiscalizada pelo SETOR DE ENGENHARIA dessa Construtora.

CONFORME PLANILHAS EM ANEXO:

PRAZO DO OBRA: 360 DIAS
DATA INÍCIO DA OBRA : 12 DE JUNHO DE 2023.
DATA TÉRMINO DA OBRA: 01 DE MARÇO DE 2024.
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Civil LUZIKENYO L M VELOSO CHIANCA
CREA: 161.261.759-0
ART Nº PE20241117488

Obra: CONSTRUÇÃO DE 01 BLOCO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR, COMPOSTO DE 35 UNIDADES
Local: Caruaru - PE Empresa: SINAITRIZ

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
Item	Descrição	Und	Quant.
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	103,25
5.2	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018	M	308,00
5.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.	m²	25,52
6	COBERTA		
6.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	306,30
6.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	306,30
6.3	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, SEÇÃO 0,40 X 0,20 M	M	32,32
6.4	RUFO EM CONCRETO ARMADO COM LARGURA DE 0,25M E ESPESSURA DE 0,03M	M	107,60
6.5	PLATIBANDA		
6.5.1	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	m²	150,64
6.5.2	PILARETE PARA MURO COM SEÇÃO 20 X 20 CM, EM CONCRETO ARMADO FCK = 25MPA, LANÇADO E ADENSADO, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO, ESP = 12MM.	M	67,20
6.5.3	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	107,60
7	PISO		
7.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	m²	1.208,00
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	1.104,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220596941/2024, emitida em 18/06/2024



Certidão nº 2220596941/2024
18/06/2024, 12:21
Chave de Impressão: Ax3z4
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2024 e contém 10 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBRA: Construção de Prédio Residencial com 04 Pavimentos, localizado na Rua Gumercindo Pereira dos Santos, Quadra R, Lotes 05 e 06, Bairro: Indianópolis CARUARU-PE.

Tendo em vista a total execução do contrato firmado entre a empresa BELLAVISTA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA e a empresa SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90, DECLARA aceitar em caráter definitivo, a obra de CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL COM 04 PAVIMENTOS, localizado na Rua Gumercindo Pereira dos Santos, Quadra R, Lotes 05 e 06, Bairro Indianópolis, Caruaru-PE. Estando tudo de acordo com o projeto e com as especificações exigidas, sendo fiscalizada pelo SETOR DE ENGENHARIA dessa Construtora.

CONFORME PLANILHAS EM ANEXO:

PRAZO DO OBRA: 360 DIAS
DATA INÍCIO DA OBRA : 12 DE JUNHO DE 2023.
DATA TÉRMINO DA OBRA: 01 DE MARÇO DE 2024.
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Civil LUZIKENYO L M VELOSO CHIANCA
CREA: 161.261.759-0
ART Nº PE20241117488

Obra: CONSTRUÇÃO DE 01 BLOCO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR, COMPOSTO DE 35 UNIDADES
Local: Caruaru - PE Empresa: SINAITRIZ

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
Item	Descrição	Und	Quant.
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	103,25
7.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	1.267,00
8	REVESTIMENTOS		
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	4.575,05
8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.301,30
8.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	4.575,05
8.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	1.301,30
8.5	CAPIAÇO COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA) COM LARGURA DE 20CM	M	1.045,40
8.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X66 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m²	1.548,27
8.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, CORES FRIAS, TIPO A (EXTRA), ASSENTADA EM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE ACII E REJUNTE CIMENTÍCIO.	M²	1.301,30
9	FORRO		
9.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS - INSTALADO (INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA)	m²	1.208,00
10	ESQUADRIAS		
10.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	35,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220596941/2024, emitida em 18/06/2024



Certidão nº 2220596941/2024
18/06/2024, 12:21
Chave de Impressão: Ax3z4
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2024 e contém 10 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBRA: Construção de Prédio Residencial com 04 Pavimentos, localizado na Rua Gumercindo Pereira dos Santos, Quadra R, Lotes 05 e 06, Bairro: Indianópolis CARUARU-PE.

Tendo em vista a total execução do contrato firmado entre a empresa BELLAVISTA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA e a empresa SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90, DECLARA aceitar em caráter definitivo, a obra de CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL COM 04 PAVIMENTOS, localizado na Rua Gumercindo Pereira dos Santos, Quadra R, Lotes 05 e 06, Bairro Indianópolis, Caruaru-PE. Estando tudo de acordo com o projeto e com as especificações exigidas, sendo fiscalizada pelo SETOR DE ENGENHARIA dessa Construtora.

CONFORME PLANILHAS EM ANEXO:

PRAZO DO OBRA: 360 DIAS
DATA INÍCIO DA OBRA : 12 DE JUNHO DE 2023.
DATA TÉRMINO DA OBRA: 01 DE MARÇO DE 2024.
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Civil LUZIKENYO L M VELOSO CHIANCA
CREA: 161.261.759-0
ART Nº PE20241117488

Obra: CONSTRUÇÃO DE 01 BLOCO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR, COMPOSTO DE 35 UNIDADES
Local: Caruaru - PE Empresa: SINAITRIZ

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
Item	Descrição	Und	Quant.
10.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	35,00
10.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	35,00
10.4	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	406,00
10.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	147,00
10.6	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BOCA DE LOBO, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	8,40
10.7	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00
10.8	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
11	PINTURA		
11.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	3.754,24
11.2	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	M²	4.962,24
11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3.754,24
11.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.208,00
11.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.208,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	210,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220596941/2024, emitida em 18/06/2024



Certidão nº 2220596941/2024
18/06/2024, 12:21
Chave de Impressão: Ax3z4
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2024 e contém 10 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBRA: Construção de Prédio Residencial com 04 Pavimentos, localizado na Rua Gumercindo Pereira dos Santos, Quadra R, Lotes 05 e 06, Bairro: Indianópolis CARUARU-PE.

Tendo em vista a total execução do contrato firmado entre a empresa BELLAVISTA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA e a empresa SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90, DECLARA aceitar em caráter definitivo, a obra de CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL COM 04 PAVIMENTOS, localizado na Rua Gumercindo Pereira dos Santos, Quadra R, Lotes 05 e 06, Bairro Indianópolis, Caruaru-PE. Estando tudo de acordo com o projeto e com as especificações exigidas, sendo fiscalizada pelo SETOR DE ENGENHARIA dessa Construtora.

CONFORME PLANILHAS EM ANEXO:

PRAZO DO OBRA: 360 DIAS
DATA INÍCIO DA OBRA : 12 DE JUNHO DE 2023.
DATA TÉRMINO DA OBRA: 01 DE MARÇO DE 2024.
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Civil LUZIKENYO L M VELOSO CHIANCA
CREA: 161.261.759-0
ART Nº PE20241117488

Obra: CONSTRUÇÃO DE 01 BLOCO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR, COMPOSTO DE 35 UNIDADES
Local: Caruaru - PE Empresa: SINAITRIZ

PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
Item	Descrição	Und	Quant.	
12.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	350,00	
12.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	140,00	
12.4	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	35,00	
12.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	35,00	
12.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	140,00	
12.7	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	35,00	
12.8	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020	UN	1,00	
13	INSTALAÇÕES LÓGICA/ANTENA			
13.1	PONTO DE TOMADA DE ANTENA INCLUINDO TOMADA COMPLETA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UND	70,00	
13.2	PONTO DE TOMADA DE LÓGICA INCLUINDO TOMADA COMPLETA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UND	35,00	
13.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	35,00	
14	INSTALAÇÕES PARA AR CONDICIONADO			
14.1	PONTO DE DRENO TUBULAÇÃO Ø 25 MM PVC SOLDÁVEL PARA AR-CONDICIONADO, INCLUSIVE CONEXÕES	UN	35,00	
14.2	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00	
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220596941/2024, emitida em 18/06/2024



Certidão nº 2220596941/2024
18/06/2024, 12:21
Chave de Impressão: Ax3z4
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2024 e contém 10 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBRA: Construção de Prédio Residencial com 04 Pavimentos, localizado na Rua Gumercindo Pereira dos Santos, Quadra R, Lotes 05 e 06, Bairro: Indianópolis CARUARU-PE.

Tendo em vista a total execução do contrato firmado entre a empresa BELLAVISTA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA e a empresa SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90, DECLARA aceitar em caráter definitivo, a obra de CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL COM 04 PAVIMENTOS, localizado na Rua Gumercindo Pereira dos Santos, Quadra R, Lotes 05 e 06, Bairro Indianópolis, Caruaru-PE. Estando tudo de acordo com o projeto e com as especificações exigidas, sendo fiscalizada pelo SETOR DE ENGENHARIA dessa Construtora.

CONFORME PLANILHAS EM ANEXO:

PRAZO DO OBRA: 360 DIAS
DATA INÍCIO DA OBRA : 12 DE JUNHO DE 2023.
DATA TÉRMINO DA OBRA: 01 DE MARÇO DE 2024.
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Civil LUZIKENYO L M VELOSO CHIANCA
CREA: 161.261.759-0
ART Nº PE20241117488

Obra: CONSTRUÇÃO DE 01 BLOCO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR, COMPOSTO DE 35 UNIDADES
Local: Caruaru - PE Empresa: SINAITRIZ

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
Item	Descrição	Und	Quant.
15.1	PONTO DE ESGOTO COM REDE, TUBO DE 50MM, INCLUSIVE ABERTURA E ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA.	UND	70,00
15.2	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	un	70,00
15.3	PONTO DE ESGOTO COM REDE DN 100MM, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM CONTRAPISO.	PT	105,00
15.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	105,00
15.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	18,00
15.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	120,00
15.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	60,00
15.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	60,00
15.9	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	179,20
15.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	8,00
15.11	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	4,00
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
16.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	210,00
16.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	35,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220596941/2024, emitida em 18/06/2024



Certidão nº 2220596941/2024
18/06/2024, 12:21
Chave de Impressão: Ax3z4
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2024 e contém 10 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBRA: Construção de Prédio Residencial com 04 Pavimentos, localizado na Rua Gumercindo Pereira dos Santos, Quadra R, Lotes 05 e 06, Bairro: Indianópolis CARUARU-PE.

Tendo em vista a total execução do contrato firmado entre a empresa BELLAVISTA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA e a empresa SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90, DECLARA aceitar em caráter definitivo, a obra de CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL COM 04 PAVIMENTOS, localizado na Rua Gumercindo Pereira dos Santos, Quadra R, Lotes 05 e 06, Bairro Indianópolis, Caruaru-PE. Estando tudo de acordo com o projeto e com as especificações exigidas, sendo fiscalizada pelo SETOR DE ENGENHARIA dessa Construtora.

CONFORME PLANILHAS EM ANEXO:

PRAZO DO OBRA: 360 DIAS
DATA INÍCIO DA OBRA : 12 DE JUNHO DE 2023.
DATA TÉRMINO DA OBRA: 01 DE MARÇO DE 2024.
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Civil LUZIKENYO L M VELOSO CHIANCA
CREA: 161.261.759-0
ART Nº PE20241117488

Obra: CONSTRUÇÃO DE 01 BLOCO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR, COMPOSTO DE 35 UNIDADES
Local: Caruaru - PE Empresa: SINAITRIZ

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
Item	Descrição	Und	Quant.
16.3	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	105,00
16.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	17,10
16.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	60,00
16.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	15,00
16.7	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	35,00
16.8	HIDRÔMETRO DN 32 (1"), 7,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00
16.9	BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA 1CV, 220V, INCLUSIVE CHAVE MAGNÉTICA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
16.10	TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA PARA CAIXA D	UN	1,00
17	LOUÇAS, BANCADAS E METAIS SANITÁRIO		
17.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	35,00
17.2	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	35,00
17.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	35,00
17.4	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	35,00
17.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	35,00
17.6	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	35,00
17.7	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	105,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220596941/2024, emitida em 18/06/2024



Certidão nº 2220596941/2024
18/06/2024, 12:21
Chave de Impressão: Ax3z4
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2024 e contém 10 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBRA: Construção de Prédio Residencial com 04 Pavimentos, localizado na Rua Gumercindo Pereira dos Santos, Quadra R, Lotes 05 e 06, Bairro: Indianópolis CARUARU-PE.

Tendo em vista a total execução do contrato firmado entre a empresa BELLAVISTA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA e a empresa SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90, DECLARA aceitar em caráter definitivo, a obra de CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL COM 04 PAVIMENTOS, localizado na Rua Gumercindo Pereira dos Santos, Quadra R, Lotes 05 e 06, Bairro Indianópolis, Caruaru-PE. Estando tudo de acordo com o projeto e com as especificações exigidas, sendo fiscalizada pelo SETOR DE ENGENHARIA dessa Construtora.

CONFORME PLANILHAS EM ANEXO:

PRAZO DO OBRA: 360 DIAS
DATA INÍCIO DA OBRA : 12 DE JUNHO DE 2023.
DATA TÉRMINO DA OBRA: 01 DE MARÇO DE 2024.
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Civil LUZIKENYO L M VELOSO CHIANCA
CREA: 161.261.759-0
ART Nº PE20241117488

Obra: CONSTRUÇÃO DE 01 BLOCO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR, COMPOSTO DE 35 UNIDADES
Local: Caruaru - PE Empresa: SINAITRIZ

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
Item	Descrição	Und	Quant.
17.8	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM, POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	38,50
17.9	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	49,00
17.10	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	51,20
18	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO		
18.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00
18.2	EXTINTOR ABC PORTÁTIL 4 KG, COM CARGA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
18.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC 20X20CM COD.23 PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00
18.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40*CM, EM PVC *2*MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00
18.5	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00
18.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	34,00
18.7	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
18.8	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
18.9	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM (EMBUTIR), COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M 2 1/2", ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" , TAMPÃO COM CORRENTE DE ENGATE RÁPIDO 2 1/2" E CHAVE DUPLA PARA CONEXÕES TIPO STORZ 1 1/2" X 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
18.10	HIDRANTE DE RECALQUE, INCLUINDO CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, DIM. INT. = 0.40 X 0.60 X 0.35M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E FUNDO COM BRITA	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220596941/2024, emitida em 18/06/2024



O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2024 e contém 10 folhas

Certidão nº 2220596941/2024
18/06/2024, 12:21
Chave de Impressão: Ax3z4



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBRA: Construção de Prédio Residencial com 04 Pavimentos, localizado na Rua Gumercindo Pereira dos Santos, Quadra R, Lotes 05 e 06, Bairro: Indianópolis CARUARU-PE.

Tendo em vista a total execução do contrato firmado entre a empresa BELLAVISTA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA e a empresa SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90, DECLARA aceitar em caráter definitivo, a obra de CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL COM 04 PAVIMENTOS, localizado na Rua Gumercindo Pereira dos Santos, Quadra R, Lotes 05 e 06, Bairro Indianópolis, Caruaru-PE. Estando tudo de acordo com o projeto e com as especificações exigidas, sendo fiscalizada pelo SETOR DE ENGENHARIA dessa Construtora.

CONFORME PLANILHAS EM ANEXO:

PRAZO DO OBRA: 360 DIAS
DATA INÍCIO DA OBRA : 12 DE JUNHO DE 2023.
DATA TÉRMINO DA OBRA: 01 DE MARÇO DE 2024.
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Civil LUZIKENYO L M VELOSO CHIANCA
CREA: 161.261.759-0
ART Nº PE20241117488

Obra: CONSTRUÇÃO DE 01 BLOCO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR, COMPOSTO DE 35 UNIDADES
Local: Caruaru - PE Empresa: SINAITRIZ

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
Item	Descrição	Und	Quant.
18.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, 2 CV (INCENDIO)	un	1,00
19	SERVIÇOS DIVERSOS		
19.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	24,00
19.2	PLACAS NUMERICAS / ACRÍLICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE APARTAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	35,00
19.3	ESCADA MARINHEIRO EM BARRA CHATA DE FERRO 2" X 5/16", COM UMA DEMÃO DE PINTURA ANTICORROSIVA, CHUMBADA COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	5,00
19.4	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	2.849,57
19.5	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	1.208,00
19.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	17.547,80
20	INFRAESTRUTURA EXTERNA CONDOMÍNIO		
19.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMSSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	420,00
19.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	m²	230,00
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL P/ 01 ANO		
22.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	12,00

REPRESENTANTE LEGAL
BELLAVISTA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA

ENGENHEIRA CIVIL
BELLAVISTA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220596941/2024, emitida em 18/06/2024



Certidão nº 2220596941/2024
18/06/2024, 12:21
Chave de Impressão: Ax3z4
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2024 e contém 10 folhas

