

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
EEFM SÃO JOSÉ DOS ARPOADORES
Rua Francisco Calça, nº 90 - Cristo Redentor - Fortaleza/CE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
(CONTRATO Nº 13/2020)

Atestamos para fins de licitação pública e a quem possa interessar que a empresa **AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado com sede situada à Rua Lauro Maia, nº 101, José Bonifácio, Fortaleza/CE e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.290.912/0001-24, **EXECUTOU**, no período de 13/12/2020 a 30/04/2021, por meio do **Contrato nº 13/2020** (Ordem de Compra / Serviço nº 63494/2020), decorrente do Convite nº 06/2020, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) em 23 de novembro de 2020, sob o Processo nº 08752170/2019, para a **EEFM SÃO JOSÉ DOS ARPOADORES**, situada à Rua Francisco Calça, nº 90 - Cristo Redentor - Fortaleza/CE e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.954.514/0430-10, os serviços em conformidade com o especificado abaixo:

OBJETO DO CONTRATO:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MURO, COBERTA, ESTRUTURA DA ESOLA (PILARES, VIGAS E EMERGENCIAIS) E PINTURA, EM FAVOR DA EEFM SÃO JOSÉ DOS ARPOADORES.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD
1	MURO - SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	120,00
1.1.2	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	2,00
1.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	62,30
1.1.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	11,99
1.1.5	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	8,35
1.1.6	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	4,20
1.2	MOVIMENTO DE TERRA				
1.2.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	43,32
1.2.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	43,32
1.2.3	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	61,80
1.2.4	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	32,07

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
EEFM SÃO JOSÉ DOS ARPOADORES
Rua Francisco Calça, nº 90 - Cristo Redentor - Fortaleza/CE

1.2.5	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	56,00
1.2.6	C3076	DRENO SUB-SUPERFICIAL C/ENCHIMENTO DE BRITA	SEINFRA	M	52,00
1.2.7	C3086	EXTREMIDADE PARA DRENO SUB-SUPERFICIAL	SEINFRA	UN	1,00
1.3	SERVIÇOS AUXILIARES				
1.3.1	C2798	ESCORAMENTO CONTÍNUO COM CHAPA COMPENSADA DE 12mm	SEINFRA	M2	15,00
2	MURO - ESTRUTURA, VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS				
2.1	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
2.1.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	9,00
2.1.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	26,83
2.1.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	611,71
2.1.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	186,55
2.1.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	13,59
2.1.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	4,32
2.1.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	9,27
2.1.8	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	2,00
2.1.9	C3069	DRENO DE PVC D=100mm	SEINFRA	UN	8,00
2.1.10	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	2,22
2.2	PAREDES E PAINEIS				
2.2.1	A0042	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO DE 8 FUROS MEDINDO (9X19X19)CM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, INCLUINDO NAS DUAS FACES CHAPISCO E REBOCO DE ESP=2CM - MATERIAL E EXECUÇÃO	PRÓPRIA	M2	67,66
2.2.2	C0058	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	27,75
2.2.3	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,50
2.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS				
2.3.1	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2	2,10
2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO				
2.4.1	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	M2	21,59

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
EEFM SÃO JOSÉ DOS ARPOADORES
Rua Francisco Calça, nº 90 - Cristo Redentor - Fortaleza/CE

2.5	REVESTIMENTOS				
2.5.1	A0058	AMARRAÇÃO EM ALVENARIA COM TELA DE AÇO 50X50 FERRO (1/4") - INCLUINDO DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO E EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO	PRÓPRIA	M	4,00
2.6	PISOS				
2.6.1	A0023	PISO CIMENTADO COM TRAÇO 1:4, FCK=13,5MPA, C/JUNTA PALSTICA ESPAÇADA A CADA (1,00X1,00)M, ESP=1,50CM - INCLUINDO CONTRA PISO REGULARIZADO DE 3,0CM	PRÓPRIA	M2	127,50
2.6.2	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	SEINFRA	M3	2,05
2.7	PINTURA				
2.7.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	280,70
2.7.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	2,10
2.7.3	C2899	PINTURA LOGOTIPO - PROJETO PADRÃO	SEINFRA	UN	1,00
3	REFORMA DA COBERTA (GERAL)				
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
3.1.1	A0034	RETIRADA DE RUFO METÁLICO	PRÓPRIA	M	37,50
3.1.2	C2993	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE LAMBRI	SEINFRA	M2	35,00
3.2	MOVIMENTO DE TERRA				
3.2.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	49,75
3.2.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	49,75
3.3	COBERTURA				
3.3.1	A0012	RECUPERAÇÃO DE TESOURA DE MADEIRA COM TROCA DE LINHA, REFORÇO E INSTALAÇÃO DE ESTRIBOS	PRÓPRIA	UN	9,00
3.3.2	A0013	RECUPERAÇÃO DE TESOURA DE MADEIRA COM SUBSTITUIÇÃO E REFORÇO DOS ESTRIBOS	PRÓPRIA	UN	4,00
3.3.3	A0019	SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAMENTO E DESCUPINIZAÇÃO COM MATERIAL INSETICIDA INCLUINDO RETIRADA E REPOSIÇÃO DE TELHA	PRÓPRIA	M2	236,90
3.3.4	A0026	RETELHAMENTO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL	PRÓPRIA	M2	947,62
3.3.5	C0768	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM	SEINFRA	M2	37,50
3.3.6	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	133,76
3.3.7	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	207,77
3.3.8	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	91,30
3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO				

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
EEFM SÃO JOSÉ DOS ARPOADORES
Rua Francisco Calça, nº 90 - Cristo Redentor - Fortaleza/CE

3.4.1	A0063	APLICAÇÃO DE MANTA LIQUIDA BRANCA EM 3 DEMÃOS EM LAJE, INCLUINDO LIMPEZA DE SUPERFÍCIE	PRÓPRIA	M2	26,00
3.5	REVESTIMENTOS				
3.5.1	C3971	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	35,00
3.5.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	9,60
3.6	SERVIÇOS OPERACIONAIS				
3.6.1	A0143	LUMINARIA FLUORESCENTE ANTI-IMPACTO, ANTI-CHAMA, ANTI-EXPLOÇÃO, COMPLETA C/2 LAMPADAS DE LED DE 18W	PRÓPRIA	UN	3,00
3.7	INST. ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE				
3.7.1	A0105	REMANEJAMENTO DE LUMINÁRIA E DEMAIS COMPONENTES DE FUNCIONAMENTO	PRÓPRIA	UN	10,00
3.8	PINTURA				
3.8.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	20,78
3.9	INSUMOS				
3.9.1	I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6.500,00
4	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL				
4.1	SERVIÇOS AUXILIARES				
4.1.1	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	SEINFRA	M2	12,00
4.1.2	C4129	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORAMENTO TUBULAR	SEINFRA	M3	12,00
4.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
4.2.1	A0085	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO COM "GROUT", ESP=30MM - INCLUINDO APLICAÇÃO DE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE ZINCO NA ARMADURA E PONTE DE ADERÊNCIA	PRÓPRIA	M2	9,40
4.2.2	A0086	RECUPERAÇÃO CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DO TIPO TOXITROPICA, COM REFORÇO DE FERRAGEM, ESP=25MM, INCLUINDO APLICAÇÃO DE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE ZINCO NA ARMADURA E PONTE DE ADERÊNCIA	PRÓPRIA	M2	6,30
4.3	REVESTIMENTOS				
4.3.1	A0058	AMARRAÇÃO EM ALVENARIA COM TELA DE AÇO 50X50 FERRO (1/4") - INCLUINDO DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO E EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO	PRÓPRIA	M	10,00


GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
EEFM SÃO JOSÉ DOS ARPOADORES
Rua Francisco Calça, nº 90 - Cristo Redentor - Fortaleza/CE

5	PINTURA DA ESCOLA				
5.1	REVESTIMENTOS				
5.1.1	A0056	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - 1:4 ESP=2CM P/PAREDE DE ALVENARIA COM ALTURA MÁXIMA DE ATE 5 METROS	PRÓPRIA	M2	80,00
5.2	PINTURA				
5.2.1	A0071	PINTURA EXTERNA/INTERNA COM TEXTURA ACRÍLICA - 2 DEMÃOS	PRÓPRIA	M2	1.944,01
5.2.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	189,90
5.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	138,30
5.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	109,67

Informamos que os serviços em menção foram executados sob a responsabilidade técnica de **Danielle Alexandre Carneiro**, engenheira civil, CREA/CE - RNP nº 061162141-0.

Atestamos, ainda, que a referida empresa cumpriu com suas obrigações contratuais de forma satisfatória, de acordo com os projetos básicos e cronograma físico-financeiro, demonstrando possuir capacidade técnica, operacional e administrativa, não havendo em nossos arquivos, até a presente data, nada que desabone sua idoneidade.

Fortaleza/CE, 30 de março de 2022


EEFM SÃO JOSÉ DOS ARPOADORES
Antônia Maria da Costa Mendes de Mesquita
Diretora Escolar – DOE/CE nº 81 de 03/05/2018
RG nº 20181713742 SSPDS-CE / CPF/MF nº 243.333.443-87

Antonia Maria C. M. Mesquita
Diretora
D.O.E/CE Nº 81 de 03.05.2018
Mat. 123057-1-0



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
EEFM SÃO JOSÉ DOS ARPOADORES
Rua Francisco Calça, nº 90 - Cristo Redentor - Fortaleza/CE

SEDUC – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Leonardo de Castro Brasileiro

Fiscal de Contrato – Engenheiro Civil

CREA – RNP 060540613-8