

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ**  
**CENTRO EDUCACIONAL DOM HÉLIO CAMPOS**  
*Rua São Raimundo, nº 199 - Nossa Senhora das Graças - Fortaleza/CE*

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**  
(CONTRATO Nº 05/2020)

Atestamos para fins de licitação pública e a quem possa interessar que a empresa **AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado com sede situada à Rua Lauro Maia, nº 101, José Bonifácio, Fortaleza/CE e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.290.912/0001-24, **EXECUTOU**, no período de: 24/11/2020 a 22/01/2021, por meio do **Contrato nº 05/2020** (Ordem de Compra / Serviço nº 61978/2020), decorrente do Convite nº 03/2020, Processo nº 06136938/2020, para o **CENTRO EDUCACIONAL DOM HÉLIO CAMPOS**, situado à Rua São Raimundo, nº 199 - Nossa Senhora das Graças / Pirambú - Fortaleza/CE e inscrito no CNPJ/MF sob nº 07.954.514/0413-10, os serviços em conformidade com o especificado abaixo:

**OBJETO DO CONTRATO:**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MURO EXTERNO, EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO EM BLOCOS DE SALAS E REFORMA DOS BANHEIROS NA ESCOLA **CENTRO EDUCACIONAL DOM HÉLIO CAMPOS**.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD
<b>1</b>	<b>FACHADA PRINCIPAL - TRECHOS COMPROMETIDOS</b>				
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	30,75
1.1.2	C2992	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	SEINFRA	M3	10,58
<b>1.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				
1.2.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	63,83
1.2.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	63,83
<b>1.3</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES</b>				
1.3.1	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	SEINFRA	M3	7,21
1.3.2	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	SEINFRA	M2	10,00
<b>1.4</b>	<b>MUROS E FECHAMENTOS</b>				
1.4.1	A0077	MURO DE DIVISA DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO COMPLETO INCLUINDO: CHAPISCO E REBOCO NAS DUAS FACES + PILAR DE SEÇÃO (15X20)CM C/4 FERROS DE 3/8 ESPAÇADO A CADA 15CM + CINTA DE	PRÓPRIA	M2	125,00



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ**  
**CENTRO EDUCACIONAL DOM HÉLIO CAMPOS**  
*Rua São Raimundo, nº 199 - Nossa Senhora das Graças - Fortaleza/CE*

		AMARRAÇÃO E DE COROAMENTO COM SEÇÃO (15X15)CM COM 4 FERROS DE 3/8 CADA ESPAÇADO A CADA 15CM + BLOCO DE PEDRA COM SEÇÃO DE (50X50X50)CM NA COTA - 1,00M + PINTURA A CAL NAS DUAS FACES.			
1.4.2	C3974	TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M	SEINFRA	M2	16,67
1.4.3	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	4,00
<b>1.5</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>				
1.5.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	34,06
1.5.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	8,22
1.5.3	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,33
<b>1.6</b>	<b>PREPARAÇÃO DO TERRENO</b>				
1.6.1	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	KG	2,00
<b>1.7</b>	<b>PAISAGISMO</b>				
1.7.1	C3061	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS	SEINFRA	KG	20,00
<b>2</b>	<b>FACHADA PRINCIPAL - REFORÇO DA ESTRUTURA - L =66M</b>				
<b>2.1</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>				
2.1.5	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5,68
<b>2.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>				
2.2.1	A0056	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - 1:4 ESP=2CM P/PAREDE DE ALVENARIA COM ALTURA MÁXIMA DE ATE 5 METROS	PRÓPRIA	M2	62,92
<b>2.3</b>	<b>PINTURA</b>				
2.3.1	A0030	PINTURA EXTERNA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 2 DEMÃOS, INCLUINDO LIXAMENTO - MATERIAL E EXECUÇÃO	PRÓPRIA	M2	277,50
2.3.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	202,20
2.3.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	20,00
<b>3</b>	<b>MURO LATERAL TRECHO COMPROMETIDO</b>				
<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
3.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	1,20
<b>3.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				
3.2.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	2,60
3.2.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	2,60



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ**  
**CENTRO EDUCACIONAL DOM HÉLIO CAMPOS**  
*Rua São Raimundo, nº 199 - Nossa Senhora das Graças - Fortaleza/CE*

<b>3.3</b>	<b>MUROS E FECHAMENTOS</b>				
3.4.1	A0077	MURO DE DIVISA DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO COMPLETO INCLUINDO: CHAPISCO E REBOCO NAS DUAS FACES + PILAR DE SEÇÃO (15X20)CM C/4 FERROS DE 3/8 ESPAÇADO A CADA 15CM + CINTA DE AMARRAÇÃO E DE COROAMENTO COM SEÇÃO (15X15)CM COM 4 FERROS DE 3/8 CADA ESPAÇADO A CADA 15CM + BLOCO DE PEDRA COM SEÇÃO DE (50X50X50)CM NA COTA - 1,00M + PINTURA A CAL NAS DUAS FACES.	PRÓPRIA	M2	16,80
<b>4</b>	<b>MURO DE ARRIMO EM BLOCO DE SALAS</b>				
<b>4.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
4.1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	40,00
4.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	26,02
4.1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	2,47
<b>4.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				
4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	8,16
4.2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	11,68
4.2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	11,68
4.2.4	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	2,51
<b>4.3</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES</b>				
4.3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	36,02
<b>4.4</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>				
4.4.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	6,88
4.4.2	C0829	CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	6,88
4.4.3	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,68
<b>4.5</b>	<b>PAREDES E PAINEIS</b>				
4.5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	13,74
<b>4.6</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>				
4.6.1	A0056	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - 1:4 ESP=2CM P/PAREDE DE ALVENARIA COM ALTURA MÁXIMA DE ATE 5 METROS	PRÓPRIA	M2	5,90
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DOS ALUNOS</b>				
<b>5.1</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>				



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ**  
**CENTRO EDUCACIONAL DOM HÉLIO CAMPOS**  
*Rua São Raimundo, nº 199 - Nossa Senhora das Graças - Fortaleza/CE*

5.1.1	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	1,02
5.1.2	C1366	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO	SEINFRA	UN	1,00
5.1.3	C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	3,00
<b>5.2</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>				
5.2.1	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	3,00
5.2.2	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00
5.2.3	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00
5.2.4	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00
<b>5.3</b>	<b>INSUMOS</b>				
5.3.1	I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	10,00
<b>6</b>	<b>BANHEIRO PROXIMO A COZINHA</b>				
<b>6.1</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>				
6.1.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00
6.1.2	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00
<b>7</b>	<b>SALA DE AULA 10 - REPARO NA COBERTA</b>				
<b>7.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
7.1.1	C1044	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	SEINFRA	M	18,00
<b>7.2</b>	<b>COBERTURA</b>				
7.2.1	A0026	RETELHAMENTO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL	PRÓPRIA	M2	48,00
7.2.2	A0051	TELHA CERÂMICA COLONIAL (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PRÓPRIA	M2	9,60
7.2.3	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	7,20
<b>8</b>	<b>APLICAÇÃO DE LAVATORIO NA AREA DE SERVIÇO</b>				
<b>8.1</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>				
8.1.1	A0050	PIA DE AÇO INOX (1,20X0,60)M C/1 CUBA MEDINDO (50X70X50), INCLUINDO ACESSÓRIOS - (FORN/MONTAGEM)	PRÓPRIA	UN	1,00
8.1.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00
<b>9</b>	<b>REFORMA DOS BANHEIROS DESATIVADOS</b>				
<b>9.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
9.1.1	A0003	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO COM MARTELETE ROMPEDOR, INCLUINDO RETIRADA DE ARGAMASSA COLANTE	PRÓPRIA	M2	134,24
9.1.2	A0004	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO COM MARTELETE ROMPEDOR, INCLUINDO RETIRADA DE ARGAMASSA COLANTE	PRÓPRIA	M2	36,04
9.1.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	21,00



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ**  
**CENTRO EDUCACIONAL DOM HÉLIO CAMPOS**  
*Rua São Raimundo, nº 199 - Nossa Senhora das Graças - Fortaleza/CE*

<b>9.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				
9.2.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	12,35
9.2.2	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	12,35
9.2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,11
<b>9.3</b>	<b>PAREDES E PAINEIS</b>				
9.3.1	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	40,00
9.3.2	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	2,64
<b>9.4</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>				
9.4.1	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	SEINFRA	UN	2,00
9.4.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	10,80
<b>9.5</b>	<b>COBERTURA</b>				
9.5.1	A0026	RETELHAMENTO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL	PRÓPRIA	M2	42,00
9.5.2	A0051	TELHA CERÂMICA COLONIAL (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PRÓPRIA	M2	21,00
<b>9.6</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>				
9.6.1	A0056	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - 1:4 ESP=2CM P/PAREDE DE ALVENARIA COM ALTURA MÁXIMA DE ATÉ 5 METROS	PRÓPRIA	M2	166,72
9.6.2	A0020	CERÂMICA ESMALTADA BRANCA (45X45)CM, EXECUTADA COM ARG. PRE FABRICADA TIPO AC-III DUPLAMENTE APLICADA - PEI-5 TIPO-A - P/PAREDE EXECUTAR COM ESPAÇADOR DE ATÉ 5MM, INCLUINDO REJUNTAMENTO	PRÓPRIA	M2	134,24
9.6.3	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	40,00
9.6.4	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	40,00
<b>9.7</b>	<b>PISOS</b>				
9.7.1	A0021	CERÂMICA ESMALTADA (45X45)CM, EXECUTADA COM ARG. PRE-FABRICADA TIPO AC-III DUPLAMENTE APLICADA - PEI-5 TIPO-A P/PISO EXECUTAR COM ESPAÇADOR PLÁSTICO DE ATÉ 5MM, INCLUINDO REJUNTAMENTO	PRÓPRIA	M2	36,04
9.7.2	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,00
9.7.3	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	36,04
<b>9.8</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>				
9.8.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	78,00



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ**  
**CENTRO EDUCACIONAL DOM HÉLIO CAMPOS**  
*Rua São Raimundo, nº 199 - Nossa Senhora das Graças - Fortaleza/CE*

9.8.2	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	48,00
9.8.3	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	12,00
9.8.4	C2358	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")- JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	10,00
9.8.5	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	8,00
9.8.6	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00
9.8.7	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	4,00
9.8.8	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	3,00
9.8.11	A0049	BANCADA DE GRANITO C/3 CUBAS LOUÇAS, C/ACESSÓRIOS (2,00X0,60)M	PRÓPRIA	UN	2,00
9.8.9	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00
9.8.10	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00
9.8.11	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00
9.8.12	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	4,00
9.8.13	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00
9.8.14	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	SEINFRA	UN	1,36
9.8.15	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	UN	54,00
9.8.16	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	4,00
9.8.17	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	6,00
9.8.18	A0047	PORTA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DE 900ML	PRÓPRIA	UN	2,00
9.8.19	A0046	TOALHEIRO INTERFOLHAS PARA PAPEL 2 DOBRAS OU 3 DOBRAS ABS ALTO IMPACTO	PRÓPRIA	UN	2,00
<b>9.9</b>	<b>PINTURA</b>				
9.9.1	A0030	PINTURA EXTERNA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 2 DEMÃOS, INCLUINDO LIXAMENTO - MATERIAL E EXECUÇÃO	PRÓPRIA	M2	78,08
9.9.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	8,40
<b>9.10</b>	<b>INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE</b>				
9.10.1	A0239	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM 02 LÂMPADAS TUBULAR T8 DE LED DE 18W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M2	4,00

Informamos que os serviços em menção foram executados sob a responsabilidade técnica de **Danielle Alexandre Carneiro**, engenheira civil, CREA/CE - RNP nº 061162141-0.


**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ**  
**CENTRO EDUCACIONAL DOM HÉLIO CAMPOS**  
*Rua São Raimundo, nº 199 - Nossa Senhora das Graças - Fortaleza/CE*

---

Atestamos, ainda, que a referida empresa cumpriu com suas obrigações contratuais de forma satisfatória, de acordo com os projetos básicos e cronograma físico-financeiro, demonstrando possuir capacidade técnica, operacional e administrativa, não havendo em nossos arquivos, até a presente data, nada que desabone sua idoneidade.

Fortaleza/CE, 30 de março de 2022

  
**CENTRO EDUCACIONAL DOM HÉLIO CAMPOS**  
**Stela Maria Regadas Barros**  
*Diretora Escolar*  
RG nº 2006007038968 SSP-CE / CPF/MF nº 369.933.363-91

  
**SEDUC – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**  
**Maria Fabiola de Carvalho Rafael**  
*Fiscal de Contrato – Engenheira Civil*  
CREA – 46851 D/CE

**Maria Fabiola de Carvalho Rafael**  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA 46851-D/CE  
RNP Nº 060922471-9