



Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MIX SERVIÇOS E REFORMAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 37.509.871/0001-45, estabelecida na C10, Lote 12, Ed. Criativa, Sala 208, Taguatinga, Brasília/DF, CEP: 72.010-100, através de seus responsáveis técnicos, executou o previsto no Contrato nº CONTRATO Nº 28/2022, firmado em 06/07/2022, com o **A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA**, CNPJ nº 00.001.727/0001-93, localizado Goiânia, Capital do Estado de Goiás, situada na Avenida Goiás Norte, nº 2001, Centro -CEP nº 74.063-900, os serviços técnicos relacionados com as seguintes características:

## 1. DADOS DA OBRA OU SERVIÇO

### ➤ Responsáveis Técnicos:

- Eng. Civil: Micael Cardoso de Assis – CREA 0715006029

### ➤ Valor: R\$ 635.000,00

### ➤ Contrato: CONTRATO Nº 28/2022

### ➤ Endereço da Obra: Goiânia, Capital do Estado de Goiás, situada na Avenida Goiás Norte, nº 2001, Centro - CEP nº 74.063-900

### ➤ Prazo: De 26/09/2022 a 03/05/2024.

### ➤ Empresa Contratada: **MIX SERVIÇOS E REFORMAS LTDA**

### ➤ CNPJ: 37.509.871/0001-45

### ➤ Endereço: C10, Lote 12, Ed. Criativa, Sala 208, Taguatinga, Brasília/DF, CEP: 72.010-100

### ➤ Empresa Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA**

### ➤ CNPJ: 00.001.727/0001-93

### ➤ Objeto da obra: Reforma do Auditório Jaime Câmara na Câmara Municipal de Goiânia – **601 m²**

### ➤ Endereço: Goiânia, Capital do Estado de Goiás, situada na Avenida Goiás Norte, nº 2001, Centro - CEP nº 74.063-900

## 2. DO OBJETO DO CONTRATO

2.1. - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na execução de serviços de reforma do Auditório Jaime Câmara na Câmara Municipal de Goiânia com todas as adequações necessárias, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos conforme o projeto aprovado e especificações estabelecidas no Edital - Pregão Eletrônico nº 011/2022 e seus Anexos.

Os serviços executados até a presente data são os abaixo listados:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIxada EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	AGETOP CIVIS	m2	6,00
1.2	00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	SINAPI	MES	3,00
1.3	00010777	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	SINAPI	MES	3,00
1.4	060104	ANDAIME METÁLICO TORRE (ALUGUEL/MES)	AGETOP CIVIS	m	400,00
<b>2 ADMINISTRAÇÃO</b>					
2.1	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	AGETOP CIVIS	H	660,00
2.2	250102	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	AGETOP CIVIS	H	660,00
<b>3 DEMOLIÇÕES</b>					
3.1	020112	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.	AGETOP CIVIS	m2	28,73
3.2	020117	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	AGETOP CIVIS	m2	151,43
3.3	020132	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CARPETE	AGETOP CIVIS	m2	369,93
3.4	020134	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO	AGETOP CIVIS	m2	528,25
3.5	020134	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO DE GESSO	AGETOP CIVIS	M2	67,38
3.6	020113	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO DE MADEIRA	AGETOP CIVIS	M2	283,52
3.7	020121	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES (PROTEÇÃO MECANICA DA MARQUISE)	AGETOP CIVIS	m3	1,71
3.8	COMP-83296926	REMOÇÃO MANUAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ALFÁSTICA	PRÓPRIA	M2	119,11
3.9	97844	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	8,82
3.10	020137	REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA	AGETOP CIVIS	Un	6,00
3.11	020140	REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/ OUTROS)	AGETOP CIVIS	Un	18,00
3.12	020166	REMOÇÃO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E CONEXÃO)	AGETOP CIVIS	m	907,00
3.13	020165	REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO	AGETOP CIVIS	m	3.285,00
3.14	020168	REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR	AGETOP CIVIS	un	60,00
3.15	COMP-99916685	REMOÇÃO DE POLTRONAS DE AUDITÓRIO (COM REAPROVEITAMENTO)	PRÓPRIA	UN	278,00
3.16	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	SINAPI	M3	42,36
<b>4 COBERTURA</b>					
4.1	120107	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B ( 3 MM)	AGETOP CIVIS	m2	119,11
4.2	120207	PROTEÇÃO MECANICA (1:3) E=2 CM	AGETOP CIVIS	m2	85,58
4.3	COMP-78162864	TESTE DE ESTANQUEIDADE DA COBERTURA	PRÓPRIA	UN	1,00
<b>5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
<b>5.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
<b>5.1 ELETRODUTOS</b>					
5.1.1	071194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	AGETOP CIVIS	M	614,95
5.1.2	071195	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	AGETOP CIVIS	M	4,10
5.1.3	071201	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DIAMETRO 3/4"	AGETOP CIVIS	M	280,05
5.1.4	071202	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DIAMETRO 1"	AGETOP CIVIS	M	46,43
5.1.5	071204	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DIAMETRO 1.1/4"	AGETOP CIVIS	M	9,37
5.1.6	070924	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	AGETOP CIVIS	un	231,00
5.1.7	COMP-59219482	PERFILADO LISO 38x38mm	PRÓPRIA	M	49,20
<b>5.2 CABOS</b>					
5.2.1	070563	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2	AGETOP CIVIS	m	2.872,34
5.2.2	070564	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2	AGETOP CIVIS	m	1.085,30
<b>5.3 CAIXAS E TOMADAS</b>					
5.3.1	070691	CAIXA EM PVC RET. 4" X 2" X 2"	AGETOP CIVIS	Un	75,00
5.3.2	072578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	AGETOP CIVIS	Un	42,00
5.3.3	072579	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	AGETOP CIVIS	un	2,00
5.3.4	COMP-26328433	TOMADA COMPLETA PARA PISO COM TAMPA EM LATAO 4"x4"	AGETOP CIVIS	UN	12,00
5.3.5	071440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	AGETOP CIVIS	Un	9,00
5.3.6	071441	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	AGETOP CIVIS	Un	4,00
5.3.7	071442	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	AGETOP CIVIS	Un	2,00
5.3.8	071432	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES)	AGETOP CIVIS	Un	4,00
5.3.9	072430	TAMPA DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR	AGETOP CIVIS	Un	9,00
5.3.10	072435	TAMPA DE PVC PARA 2 INTERRUPTORES	AGETOP CIVIS	Un	11,00
5.3.11	072441	TAMPA DE PVC PARA 1 TOMADA	AGETOP CIVIS	un	42,00
5.3.12	072442	TAMPA DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA	AGETOP CIVIS	un	2,00
5.3.13	081825	CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM, COM TAMPA	AGETOP CIVIS	UN	2,00
<b>5.4 CONEXÕES E ACESSÓRIOS</b>					
5.4.1	071141	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO DIAM. 3/4"	AGETOP CIVIS	Un	19,00
5.4.2	071142	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO DIAM. 1"	AGETOP CIVIS	Un	12,00
5.4.3	071143	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO DIAM. 1.1/4"	AGETOP CIVIS	Un	3,00
5.4.4	071741	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"	AGETOP CIVIS	Un	38,00
5.4.5	071742	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"	AGETOP CIVIS	Un	24,00
5.4.6	071743	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4"	AGETOP CIVIS	Un	6,00
5.4.7	COMP-68388023	SAÍDA LATERAL DUPLA PARA ELETRODUTO, 3/4", 38X38MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	PRÓPRIA	UN	18,00
5.4.8	COMP-15954331	PERFILADO CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO L, LISO 38x38mm	PRÓPRIA	UN	2,00

<b>5.5 LUMINÁRIAS</b>					
5.5.1	071630	LUMINÁRIA TIPO SPOT LED BALIZADOR DE EMBUTIR NO PISO	AGETOP CIVIS	UN	40,00
5.5.2	071688	KIT TRILHO ELETRIFICADO COM 7 SPOTS DE SOBREPOR, 2M	AGETOP CIVIS	UN	1,00
5.5.3	071630	LUMINÁRIA TIPO SPOT LED DIRECIONÁVEL DE EMBUTIR, QUADRADA, 9W (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	AGETOP CIVIS	UN	165,00
5.5.4	071630	LUMINÁRIA TIPO SPOT LED DIRECIONÁVEL DE EMBUTIR, REDONDA, 9W (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	AGETOP CIVIS	Un	50,00
5.5.5	071646	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA PARA 2 LÂMPADAS - INCLUSO CORTE NO FORRO	AGETOP CIVIS	un	35,00
5.5.6	071534	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W	AGETOP CIVIS	un	43,00
5.5.7	4013	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	AGETOP CIVIS	un	15,00
<b>5.6 QUADRO E DISJUNTORES</b>					
5.6.1	3940	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V 90 KA	AGETOP CIVIS	un	4,00
5.6.2	072198	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A	AGETOP CIVIS	Un	1,00
5.6.3	071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	AGETOP CIVIS	Un	12,00
5.6.4	071172	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	AGETOP CIVIS	Un	3,00
5.6.5	071174	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	AGETOP CIVIS	Un	1,00
5.6.6	071450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	AGETOP CIVIS	Un	1,00
<b>6 REVESTIMENTOS</b>					
<b>6.1 PISO</b>					
6.1.1	220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1C1.3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	AGETOP CIVIS	m2	28,73
6.1.2	101744	PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 5MM	SINAPI	M2	341,95
6.1.3	COMP-76123160	APLICAÇÃO DE IGNIFUGANTE EM CARPETE	PRÓPRIA	M2	341,95
6.1.4	1896	POLIMENTO DE PISO DE GRANITO (COM POLITRIZ) - AGETOP	AGETOP CIVIS	m2	99,56
6.1.5	COMP-20121741	PICOTE DE CONCRETO EXISTENTE	PRÓPRIA	M2	60,93
6.1.6	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1.2.5.3.5	AGETOP CIVIS	m2	60,93
6.1.7	96689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	3,60
<b>6.2 PAREDE</b>					
6.2.1	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	AGETOP CIVIS	m2	136,21
6.2.2	87273	REVESTIMENTO EM PORCELANATO CEUSA OU SIMILAR	SINAPI	M2	15,22
6.2.3	COMP-32133345	REVESTIMENTO COM FORMA DE GESSO 3D, ABS 2MM, PLACAS 100X50CM, ESCALENO OU SIMILAR	PRÓPRIA	M2	38,07
6.2.4	COMP-58076929	REVESTIMENTO ACÚSTICO PERFURADO COM FACE FRISADA (NEXACUSTIC OU SIMILAR)	PRÓPRIA	M2	159,24
6.2.5	COMP-79310817	REVESTIMENTO ACÚSTICO PERFURADO (NEXACUSTIC OU SIMILAR)	PRÓPRIA	M2	80,51
6.2.6	COMP-29648375	REVESTIMENTO ACÚSTICO SÓLIDO (NEXACUSTIC OU SIMILAR)	PRÓPRIA	M2	85,44
<b>6.3 PALCO</b>					
6.3.1	COMP-41142145	REVESTIMENTO EM MADEIRA NATURAL	PRÓPRIA	M2	38,84
<b>6.4 TETO</b>					
6.4.1	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS COM LÂ DE ROCHA ALUMINIZADA	AGETOP CIVIS	M2	319,66
6.4.2	210499	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS	AGETOP CIVIS	m2	28,32
6.4.3	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS	AGETOP CIVIS	m2	180,33
6.4.4	210506	TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM	AGETOP CIVIS	m	275,90
<b>7 ESQUADRIAS</b>					
7.1	90848	KIT DE PORTA DE MADEIRA 2 FOLHAS DE ABRIR, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 140X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ALIZAR DE 10CM	SINAPI	UN	6,00
7.2	90848	KIT DE PORTA DE MADEIRA 2 FOLHAS DE ABRIR, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 140X210CM, SEM ALIZAR	SINAPI	UN	1,00
7.3	COMP-86052822	BARRA ANTIPANICO PARA PORTA	PRÓPRIA	UN	14,00
7.4	180104	PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO NATURAL EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB. INC.MAT.)	AGETOP CIVIS	m2	5,40
7.5	180509	PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS	AGETOP CIVIS	m2	3,78
7.6	170010	ALIZAR (PORTAS DOS SANITÁRIOS)	AGETOP CIVIS	m	20,40
7.7	COMP-00493313	CORTE DE PORTA DE MADEIRA	PRÓPRIA	M	4,20
7.8	100696	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF 12/2019	SINAPI	UN	6,00
<b>8 PINTURA</b>					
<b>8.1 PAREDES INTERNAS</b>					
8.1.1	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	AGETOP CIVIS	m2	695,00
8.1.2	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	AGETOP CIVIS	m2	695,00
<b>8.2 FORRO</b>					
8.2.1	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	AGETOP CIVIS	m2	528,25
8.2.2	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	AGETOP CIVIS	m2	528,25
<b>8.3 PORTAS</b>					
8.3.1	260901	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	AGETOP CIVIS	m2	31,08
<b>9 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>					
9.1	080502	VASO SANITÁRIO	AGETOP CIVIS	Un	4,00
9.2	080503	VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL	AGETOP CIVIS	un	2,00
9.3	080520	CONJUNTO DE FIXAÇÃO P/VASO SANITÁRIO (PAR)	AGETOP CIVIS	CJ	6,00
9.4	080515	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO	AGETOP CIVIS	Un	6,00
9.5	503708	TUBO DE LIGAÇÃO EM LATÃO PARA VASO SANITÁRIO, ACABAMENTO CROMADO, 38MM	PRÓPRIA	un	6,00
9.6	080526	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	AGETOP CIVIS	Un	6,00
9.7	080601	MICTÓRIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO	AGETOP CIVIS	Un	3,00
9.8	080590	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	AGETOP CIVIS	Un	6,00
9.9	080687	CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 3)	AGETOP CIVIS	Un	1,00
9.10	86936	CUBA DE SOBREPOR LOUÇA BRANCA MÉDIA, RETANGULAR, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00
9.11	080656	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	AGETOP CIVIS	un	1,00
9.12	080570	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	AGETOP CIVIS	Un	8,00
9.13	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	AGETOP CIVIS	un	6,00
9.14	080732	PORTA TOALHA DISPENSER EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO	AGETOP CIVIS	Un	6,00
9.15	080741	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO DE METAL CROMADO	AGETOP CIVIS	Un	6,00
9.16	95544	DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO 500M, INCLUSO FIXAÇÃO.	SINAPI	UN	6,00
<b>10 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA</b>					
10.1	COMP-75115417	LIMPEZA TÉCNICA DE ÁREA ENCLAUSURADA	PRÓPRIA	M	330,31
10.2	COMP-55956395	LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DE DIFUSORES DE PISO	PRÓPRIA	UN	118,00
10.3	271608	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	AGETOP CIVIS	m2	4,44
10.4	100301	DIVISÓRIA DE MARMORE	AGETOP CIVIS	m2	10,31
10.5	99841	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 P	SINAPI	M	10,20
10.6	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	SINAPI	M	10,20
10.7	180316	CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL C-1	AGETOP CIVIS	m	1,30
10.8	COMP-41414704	LETREIRO EM AÇO INOX ESCOVADO, 250X70CM	PRÓPRIA	UND	1,00
10.9	COMP-03412275	ESPELHO INCOLOR, 4MM	PRÓPRIA	M2	10,90
10.10	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	AGETOP CIVIS	m2	528,27



### 3. SERVIÇOS AUMENTADOS NA TABELA

Os serviços executados até a presente data são os abaixo listados:

ITENS AUMENTADOS NA TABELA					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
<b>1</b>			<b>RETIRADA DE CADEIRAS</b>		<b>1</b>
1.1	8	AGETOP	AJUDANTE	h	120
<b>2</b>			<b>DEMOLIÇÃO E RETIRADAS</b>		<b>1</b>
2.1	2691	AGETOP C.M.I	TRANSPORTE DE ENTULHO C/CACAMBA ESTACIONÁRIA	m³	5,13
2.2	020121	AGETOP C.M.I	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/ TRATAMENTO E CARGA (O.C.)	m³	5,13
<b>3</b>			<b>BANHEIRO</b>		<b>1</b>
3.1	201302	AGETOP	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m²	9,73
3.2	100201	AGETOP C.M.I	ALVENARIA DE TUJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CAI H-4ARMI + 100KG DE CIMENTO)	m²	30
3.3	0011	AGETOP	ENCANADOR	h	15
3.4	0004	AGETOP	PEDREIRO	h	24
3.5	0008	AGETOP	AJUDANTE	h	24
3.6	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	8
3.7	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4
3.8	081324	AGETOP	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	Un	3
3.9	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1
3.10	00004907	SINAPI	PLUG PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	UN	2
3.11	00020088	SINAPI	CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PRECIPITADAS	UN	6
3.12	89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1
3.13	00000103	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 110 MM X 4" PARA ÁGUA FRIA	UN	1
3.14	080905	AGETOP	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2"	Un	1

<b>4</b>			<b>PALCO</b>		<b>1</b>
4.1	2418	AGETOP	CANAleta DE CONCRETO 19 X 19 X 19 (NBR 6136)	un	260
4.2	2438	AGETOP	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	38
4.3	0102	AGETOP	ARAME RECOZIDO 18	Kg	26,56
4.4	2034	AGETOP	TUJOLO FURADO 19x19x9	un	350
4.5	041003	AGETOP C.M.I	ATERRO INTERNO SEM APOIAMENTO/TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	m³	14,4
4.6	041001	AGETOP C.M.I	ESC. CAMPO ABERTO C/TRANSP. MANUAL DE TERRA(O.C.)	m³	2,048
4.7	2057	AGETOP	TERRA VEGETAL	m³	12,4
4.8	2387	AGETOP	BRITA No. 0	m³	1
4.9	0104	AGETOP	AREIA MEDIA	m³	2
4.10	1215	AGETOP	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	600
4.11	030105	AGETOP C.M.I	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSIVE A CARGA MANEJADA	m³	5
4.12	0004	AGETOP	PEDREIRO	h	40
4.13	0008	AGETOP	AJUDANTE	h	80
<b>5</b>			<b>COBERTURA</b>		<b>1</b>
5.1	160602	AGETOP	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	90
5.2	160601	AGETOP	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	70
5.3	071870	AGETOP	PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8"	Un	2387

6			ELÉTRICA		1
6.1	70564	AGETOP	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	m	105,48
6.2	071201	AGETOP	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 3/4"	M	29,16
6.3	071194	AGETOP C:VII	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA I FVF - DIAM 25MM	M	13,32
6.4	060104	AGETOP	ANDAIME METÁLICO TORRE (ALUGUEL/MES)	m	5
6.5	0012	AGETOP	ELETRICISTA	h	16
6.6	0008	AGETOP	AJUDANTE	h	16

Goiânia, 25 de Junho de 2025

---

Lucas Furtado  
Assessor Técnico Legislativo  
Engenheiro Civil

---

Vitor Pessoa Loureiro  
de Moraes  
Diretor Financeiro